

监理例会会议纪要

编号：2023-11-07

单位（子单位）工程名称	龙川县老旧小区改造项目（一期）老隆镇第一小学改造工程
-------------	----------------------------

各与会单位：

现将龙川县老旧小区改造项目（一期）老隆镇第一小学片区改造工程建设项目监理例会，编号为：2023-11-07会议纪要印发给你们，请查收审阅。如有不同意见，请于收到本纪要后 24 小时内以书面形式向我项目监理机构提出。附件：会议纪要正文共 3 页。

项目监理机构（项目章）

总监理工程师：温选辉

日期：2023年11月07日



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023年11月07日
组织单位	监理项目部	主持人	温选辉
会议议题	质量安全监理例会		
参加会议单位	接收人员签名	接收日期	
龙川县卓峰建设监理咨询有限公司	张国锋	2023.11.7	
龙川县住房和城乡建设局	张华	2023.11.7	
广东源信建设有限公司	张建华	2023.11.7	

工地监理例会纪要

工程名称	龙川县老旧小区改造项目(一期)老隆镇第一小学改造工程	编号	2023-11-07
会议名称	质量、安全、工作进度监理例会	会议主持人	温选辉
会议时间	2023年11月07日	会议地点	项目部会议室
会议内容纪要			
<p>施工竣工:</p> <ol style="list-style-type: none">1: 1号楼星期六日开始外架拆除。2: 2号楼外墙沙底, 准备抗裂砂浆、腻子粉工序, 预计6天内完成。3: 6号楼外墙已铲除完成, 准备开始打沙底, 预计4天内完成沙底工序。4: 三角公园正在贴火烧砖, 预计4天内完工。5: 墙绘正在施工中, 消防箱已全部安装完成。6: 健身器材、充电桩、保安亭预计7天内采购回来。7: 预计20号前所有外架下架完成、清理卫生。 <p>监理温总监:</p> <ol style="list-style-type: none">1: 要求施工方加强对各施工班组的安全教育及安全技术交底工作, 切实按照要求落实每天的安全晨会制度, 切忌走过场的形式主义。			

- 2: 要求规范工人的安全防护着装，特别是要按照要求戴好安全帽，高空作业人员系好安全带，严禁工人带病、疲劳、酒后上班，严禁赤膊、穿拖鞋上班。要在晨会前规范好每一名工人的安全防护着装，检查每一名工人的身体状况。
- 3: 强调外架班组在高空作业时，应按要求设置水平钢丝绳，作业人员应全程把安全带系在水平钢丝绳上，同时应防止在同一垂直面上同时作业，应错开交叉作业。
- 4: 安全员要加强对外架的检查，特别是禁止在外架上堆放钢管、扣件等建筑材料及杂物，外架上的建筑材料、杂物及建筑垃圾等要及时清理。
- 5: 施工工期紧，要做好安全措施，保障安全生产，保质保量。
- 6: 要做好变更手续及程序，确保沥青路面及透水砖铺装各基层面与设计图纸相符。
- 7: 前期存在变更或修改的部分项目，需及时履行变更、修改程序，并出具相关设计变更、修改文件。

住建局曾股长:

- 1: 天气好，外墙抓紧时间完成。
- 2: 外架下架，注意做好安全防护措施，保证安全。
- 3: 边施工边做竣工结算、变更图、施工图、竣工图等资料。
- 4: 变更手续等要抓紧时间完成，11月30号前提供竣工资料上来。
- 5: 管线（消防、煤气）等要恢复原来颜色。
- 6: 弱电等要跟有关部门联系对接合作完成，充电桩等接好线后立刻安装。
- 7: 路面沥青按要求施工，保质保量，地面工程(铺砖)可以适当增加作业人员。

8: 外墙全部下架后，通知白蚁防治单位进场施工。

9: 时间紧，不能影响质量、安全，不能扰民，避免居民投诉。

10: 工程造价不能超合同价。

到位 质量管理精益求精



● 老隆镇第一小学片区改造工程

施工内容: 进度工作推进会议

拍摄时间: 2023.11.07 星期二
15:32

地点: 龙川县·文明路

监理单位: 龙川县卓峰建设监理咨
询有限公司

今日水...
—相机
真实时...

防伪 UT3Y2LXP3PH